

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO**  
**LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N**

*BDI.MT: 23,10 BDI.MO: 23,10*

Relatório...: Cronograma Fisico-Financeiro

Seq	Discriminação	Valor R\$	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.287,89	100	2.287,89				
2	MOVIMENTO DE TERRA	30.265,15	60	18.159,09	40	12.106,06		
3	FUNDAÇÕES	20.704,20	80	16.563,36	20	4.140,84		
4	ESTRUTURA	35.085,29			73.33	25.728,04		
5	PAREDES E PAINÉIS	2.563,86						
6	REVESTIMENTO	7.424,48						
7	PISOS	96.161,01					40	38.464,40
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.330,26					15	2.599,54
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁR	1.509,79					70	1.056,85
10	PINTURA	4.422,69						
11	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	5.984,92						
12	DIVERSOS	24.777,38						
Total.....:		248.516,92	14,89	37010,34	16,89	41974,94	16,95	42120,80
Total Acumulado .....			14,89	37.010,34	31,78	78.985,28	48,73	121.106,08

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO**  
**LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N**

*BDI.MT: 23,10 BDI.MO: 23,10*

Relatório...: Cronograma Fisico-Financeiro

Seq	Discriminação	Valor R\$	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.287,89						
2	MOVIMENTO DE TERRA	30.265,15						
3	FUNDAÇÕES	20.704,20						
4	ESTRUTURA	35.085,29	26,67	9.357,25				
5	PAREDES E PAINÉIS	2.563,86			80	2.051,09	20	512,77
6	REVESTIMENTO	7.424,48			50	3.712,24	50	3.712,24
7	PISOS	96.161,01	35	33.656,35	25	24.040,25		
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.330,26			70	12.131,18	15	2.599,54
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁR	1.509,79					30	452,94
10	PINTURA	4.422,69					100	4.422,69
11	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	5.984,92					100	5.984,92
12	DIVERSOS	24.777,38					100	24.777,38
Total.....:		248.516,92	17,31	43013,60	16,87	41934,76	17,09	42.462,48
Total Acumulado .....			66,04	164.119,68	82,91	206.054,44	100,00	248.516,92

ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO  
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 2103050584