

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO
LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

BDI.MT: 23,10 BDI.MO: 23,10

Relatório...: Cronograma Fisico-Financeiro

Seq	Discriminação	Valor R\$	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.287,89	100	2.287,89				
2	MOVIMENTO DE TERRA	26.596,39	60	15.957,83	40	10.638,56		
3	FUNDAÇÕES	20.704,20	80	16.563,36	20	4.140,84		
4	ESTRUTURA	35.085,29			73.33	25.728,04		
5	PAREDES E PAINÉIS	2.563,86						
6	REVESTIMENTO	7.424,48						
7	PISOS	96.161,01					40	38.464,40
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.330,26					15	2.599,54
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁR	1.509,79					70	1.056,85
10	PINTURA	4.422,69						
11	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	5.984,92						
12	DIVERSOS	24.777,38						
Total.....:		244.848,16	14,22	34809,08	16,54	40507,44	17,20	42120,80
Total Acumulado			14,22	34.809,08	30,76	75.316,52	47,96	117.437,32

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA - CONJUNTO JOSÉ DAMASCENO
LOCALIZAÇÃO: RUA BEATRIZ TORRES DE ARAÚJO, S/N

BDI.MT: 23,10 BDI.MO: 23,10

Relatório...: Cronograma Fisico-Financeiro

Seq	Discriminação	Valor R\$	%	120 dias	%	150 dias	%	180 dias
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.287,89						
2	MOVIMENTO DE TERRA	26.596,39						
3	FUNDAÇÕES	20.704,20						
4	ESTRUTURA	35.085,29	26.67	9.357,25				
5	PAREDES E PAINÉIS	2.563,86			80	2.051,09	20	512,77
6	REVESTIMENTO	7.424,48			50	3.712,24	50	3.712,24
7	PISOS	96.161,01	35	33.656,35	25	24.040,25		
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.330,26			70	12.131,18	15	2.599,54
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁR	1.509,79					30	452,94
10	PINTURA	4.422,69					100	4.422,69
11	URBANIZAÇÃO/PAISAGISMO	5.984,92					100	5.984,92
12	DIVERSOS	24.777,38					100	24.777,38
Total.....:		244.848,16	17,57	43013,60	17,13	41934,76	17,34	42.462,48
Total Acumulado			65,53	160.450,92	82,66	202.385,68	100,00	244.848,16

ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO
 ENGENHEIRO CIVIL CREA 2103050584